

別紙

I. 事業評価総括表（令和7年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	長瀬用水水路改修工事	八頭町	2,145,000	2,145,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ. 事業評価個表（令和7年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修 又は維持運営等措置	長瀬用水水路改修工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		八頭町
交付金事業実施場所	八頭町大門字下高藤508番地1先	
交付金事業の概要	本事業を実施する長瀬用水の受益は水田や畑が多く農業が盛んな地域です。事業実施予定の水路は農業や雨水排水に欠かせないものであります。 しかしながら、現況の水路はコンクリートの老朽化のため漏水しており、その役割を十分に果たしていません。 そのため町は地元及び受益者の要望、現地状況等を確認し、この水路が住民並びに農家に非常に重要であるという観点に立ち、水路改修（水路壁及び水路底に表面被覆L=42.0m W=600～1300mm）を行って通水機能の向上を図り住民の安心安全な生活を確保します。	

交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	第3次八頭町総合計画(令和7年度～令和16年度) 第3章 前期基本計画 5 産業と人がつながるまちづくり（産業・観光・雇用） （1）農林水産業の振興 3) 農業の生産基盤施設である用排水路の整備						
事業開始年度	令和7年度		事業終了（予定）年度			令和7年度	
事業期間の設定理由							
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和7年度		
	改修した水路に係る住民満足度100%	受益者満足度：満足度者数÷受益者×100（アンケートによる）	成果実績	%	100		
			目標値	%	100		
			達成度	%	100		
	評価年度の設定理由						
	PDCAにより、事業完了年度早期に評価を実施。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	無						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和7年度		
	水路の施工延長		活動実績	m	42.0		
			活動見込	m	42.0		
			達成度	%	100		