

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	富枝地区水路改修工事	八頭町	2,193,400	2,193,400	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修 又は維持運営等措置	富枝地区水路改修工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		八頭町
交付金事業実施場所		八頭町富枝字下山根
交付金事業の概要	<p>本事業を実施する富枝集落は水田や畑が多く農業が盛んな地域です。事業実施予定の水路は農業や雨水排水に欠かせないものであります。</p> <p>しかしながら、この水路は土水路であり大雨時には雨水が十分に排水できなく令和2年6月にも農地が浸水する状況となりました。</p> <p>そのため町は地元住民の要望、現地状況を確認し、この水路が非常に重要であるという観点に立ち、水路改修（角フリュームW=500 L=48.0m）を行い、住民の安心安全な生活を確保します。</p>	

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p>	<p>第2次八頭町総合計画(平成27年度～平成36年度) 第3章 基本計画 5 活力ある産業づくり (産業、観光、雇用) (1) 農林水産業の振興 農業の生産基盤施設である用排水路を整備します。</p>						
<p>事業開始年度</p>	<p>令和3年度</p>		<p>事業終了(予定)年度</p>		<p>令和3年度</p>		
<p>事業期間の設定理由</p>							
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>	<p>評価年度 令和4年度</p>		
	<p>改良した水路に関する住民満足度80%以上</p>	<p>受益者満足度： 満足度者数÷受益者×100(アンケートによる)</p>	<p>成果実績</p>	<p>%</p>	<p>80</p>		
			<p>目標値</p>	<p>%</p>	<p>80</p>		
			<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>100.0%</p>		
	<p>評価年度の設定理由</p>						
	<p>PDCAにより、事業実施翌年度早期に評価を実施。</p>						
	<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>						
<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無</p>							
<p>無</p>							
<p>交付金事業の活動指標及び活動実績</p>	<p>活動指標</p>			<p>単位</p>	<p>令和3年度</p>		
	<p>水路の施工延長 (m)</p>		<p>活動実績</p>	<p>m</p>	<p>48.0</p>		
			<p>活動見込</p>	<p>m</p>	<p>48.0</p>		
			<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>100.0%</p>		

交付金事業の総事業費等	令和3年度	年度	年度	備考
総事業費	2,193,400			
交付金充当額	2,193,400			
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	2,193,400			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
水路改修工事	指名競争入札	(有)森木産業(八頭町)	2,193,400	
交付金事業の担当課室	八頭町役場 建設課			
交付金事業の評価課室	八頭町役場 建設課			