

令和2年 第1回八頭町議会臨時会 提案理由

議案第1号

八頭町移動系デジタル防災行政無線整備工事請負変更契約の締結について

八頭町移動系デジタル防災行政無線整備工事につきましては、令和元年6月8日の契約議決を得て、現在、倉吉市中江327-1 ビーフリー株式会社代表取締役 永田 正一(ながた しょういち)氏が工事を施工しております。

この度、工事内容の一部変更を行い、令和2年1月14日に変更仮契約を締結しました。

変更金額は、5,500円の減額で、請負金額は、60,219,500円となります。

変更の主な内容は、既存中継局の外壁の塗装と扉の交換が増となったものの、総務省中国総合通信局との協議により、無線中継局の電波が、当初予定していた10ワットから30ワットの電波運用で可能となりました。この度、車載型無線機から、携帯型無線機での通信が可能になったことにより、除雪車等の車載型無線機を一部、携帯型無線機へ変更し、請負金額内での対応をします。

議案第2号

麻生道路災害復旧工事(30年災10-201)請負変更契約の締結について

麻生道路災害復旧工事(30年災10-201)につきましては、平成31年3月4日の契約議決を得て、現在、麻生道路災害復旧工事(30年災10-201) 八田建設・松田組特定建設工事共同企業体 代表者 八頭郡八頭町南371-1 株式会社 八田建設 代表取締役 八田光義(はつた みつよし)氏が工事を施工しております。この度、工事内容の一部変更を行い、令和2年1月23日に変更仮契約を締結いたしました。

変更金額は、601万5,900円の増額となり、請負金額は、5,871万9,900円となります。

増額の主な要因としては、既存の車道幅員から判断し、大型車での資材搬入等による、工事の施工を計画しておりましたが、実施にあたり、工事用道路として使用する農道橋の、大型車通行が不能であることが判明し、運搬車両を変更したものです。

議案第3号

町道ホウキ線道路災害復旧工事（30年災第331号）請負変更契約の締結について

町道ホウキ線道路災害復旧工事（30年災第331号）につきましては、平成30年11月30日の契約議決、平成31年3月22日の変更契約議決、令和元年12月6日の変更契約議決を得て、現在、町道ホウキ線道路災害復旧工事（30年災第331号） 岡島建設・中田組特定建設工事共同企業体 代表者 八頭郡八頭町久能寺519番地 岡島建設有限会社 代表取締役 岡島勝宏（おかじま かつひろ）氏が工事を施工しております。

この度、工事内容の一部変更を行い、令和2年1月23日に変更仮契約を締結いたしました。

変更金額は、21万3,840円の減額となり、請負金額は、6,784万8,840円となります。

減額の主な要因としては、擁壁工（ブロック積）において、床掘の際に部分的に強固な岩が発生し、根入れの深さが浅くなったことにより請負費が減少したものです。

議案第4号

令和元年度八頭町一般会計補正予算（第8号）

今回の補正予算は、歳入歳出の総額に変更はありません。

歳出では、総務費で、ふるさと納税寄付金の増加に伴います関係経費、2,609万円余、マイナンバーカード取得促進のための機器導入費、43万円余、教育費では、全国中学選抜卓球大会出場に伴います選手派遣補助金、49万円の増額です。

予備費2,702万円余を減額し、調整いたしております。